


Proiect nr. 05c/2022	S.C. MIPRO CONCEPT DESIGN S.R.L. str. Micșunelelor, nr. 12, bl. 28, sc. C, et. 3, ap. 35, cam. 1, mun. Constanța, jud. Constanța J13/2671/2016, CUI: RO 36730553 tel: 0766 431 599 E-mail: mipro@yahoo.com	 MC Management Certification ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 CONCEPT DESIGN
Creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii principale a Domeniului Public		

**Programul de urmărire a execuției lucrărilor de construcții în
faze determinante – lucrări de arhitectură-
Creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii principale a Domeniului Public**

În conformitate cu prevederile Legii 10/1995, regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții (H.G. nr. 272/1994) și procedurii privind controlul stadiului fizic în fazele de execuție determinante, se stabilește următorul program pentru proiectul: *Creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii principale a Domeniului Public.*


Participanții la fazele determinante vor fi anunțați, prin grija executantului, cu 5 zile înainte de ajungerea în faza de execuție programată.


Nr. Crt	Denumirea lucrării care se recepționează sau a fazei de execuție determinante	Documentul scris care se încheie PVLA; PVR; PV-FD	Cine întocmește și semnează B-beneficiar P-proiectant E-executant D-diriginte I-I.S.C. Suceava	Nr. și data actului încheiat	Observații
0	1	2	3	4	5
1.	Predare – primire amplasament	P.V. predare primire amplasament	B+E+D		
2.	Montare tâmplărie exterioară	P.V.	B+E+D		
3.	Disponere învelitoare și stratificație acoperiș (inclusiv hidroizolații)	P.V.L.A.	B+P+E+D		
4.	Execuție izolații termice: - soclu; - pereți exteriori; - acoperiș.	P.V.L.A.	B+E+D		
5.	Execuție finisaje exterioare	P.V.	B+P+E+D		
6.	Execuție finisaje interioare în zonele de intervenție	P.V.	B+P+E+D		
7.	Refacerea trotuarelor exterioare	P.V.	B+E+D		
8.	Recepția la terminarea lucrărilor	P.V. recepție	B+P+E+D		

Beneficiarul va fi asistat de un Diriginte de șantier autorizat iar Executantul lucrării de către un Responsabil Tehnic cu Execuția autorizat.

În afara momentelor obligatorii pentru verificare, precizate în tabelul de mai sus, proiectantul va fi solicitat, prin grija executantului, cel puțin în următoarele situații:

- Derogări privind calitatea materialelor de execuție;
- Când certificatele de calitate a lucrărilor nu corespund prevederilor din proiect;
- Când există diferențe între situația proiectată și cea din șantier;
- La precepția lucrărilor executate.



Proiect nr. 05c/2022 Creșterea eficienței energetice la nivelul clădirii principale a Domeniului Public	S.C. MIPRO CONCEPT DESIGN S.R.L. str. Micșunelelor, nr. 12, bl. 28, sc. C, et. 3, ap. 35, cam. 1, mun. Constanța, jud. Constanța J13/2671/2016, CUI: RO 36730553 tel: 0766 431 599 E-mail: mipro@yahoo.com	
--	--	--

Neconvocarea factorilor în vederea participării la fazele determinante enumerate mai sus îi exonerează pe aceștia de orice responsabilitate privind asigurarea cerințelor esențiale prevăzute în Legea 10/1995, actualizată - **Legea privind calitatea în construcții.**

Proiectant:

Arh. Popovici-Maică Alexandru



I.S.C. Suceava

Beneficiar:

.....

Executant:

.....

Diriginte de șantier

.....

Responsabil tehnic cu execuția

.....

Verificator:

.....

04.2023

